Verksamhetsplan 2027

Friiberghs Golfklubb

Banan

I nedanstående beskrivs arbeten eller insatser som följer den antagna ” Mål och Utvecklingsplanen för Friiberghs golfbana under 2027. Detta styrdokument antogs av styrelsen 2025 och beskriver insatser för att utveckla, renovera samt förbättra vår golfbana.

Punkterna som följer är arbeten som inte omfattas av det dagliga arbetet som utförs av banpersonal och frivilliga.

Planen är upplagd från tee till green och omfattar också maskiner och miljöutvecklande/ förbättrande åtgärder.

1. Tees
   Hål 1. Breddning och förlängning samt anläggande av plantering blommande prydnadsväxter. Arbetet beräknas inte medföra några stora insatser då ytan är bra samt att bevattning finns.
   Hål 4. Påbörjas under 2026, avslutas tidig vår 2027. Arbetet innebär anläggning av ny yta genom avskalning nuvarande tee. Underarbete för att skapa en bra grund och utjämning. Nytt gräs genom utrullande av färdig grästorv. Behovet av färdig torv beroende av den skuggiga miljön som om vi använder gräsfrön kräver betydligt längre etablering av gräsytan och kanske medför att vi behöver använda provisorisk tee under våren.
   Eken till vänster behöver tas ned pga att den dels tar mycket näring, rötter under tee samt skuggar och hindrar tillväxten på tee. Visst arbete med ny bevattning tillkommer.

2. Fairway
   Hål 6 och 7. Dränering av” blöta” områden. Kontroll av eventuellt läckande bevattningsrör.
   Inventering av dräneringsplacering meddelst drönare

3. Fairwaybunkrar
   Byte sand i förekommande fall

4. Greenbunkrar
   Hål 14. Grävning, dränering samt byte sand. Eventuell komplettering av visst material.

5. Vägar
   Hål 6,7 samt 13.
   Grävning och insatser för avledning vatten. Påfyllning av grus.

6. Foregreens
   Hålpipas

7. Greener

   Självgående hålpipare anskaffas. Medför minskad thatchbildning (som orsakar svampiga greener,näring når inte gräsrötterna i avsedd mängd, ökad mosstillväxt, sjukdomar och torkskador ökar. Medför ökad dressning samt vältning).
   Byte av bevattningsspridare hål 11 samt9 för individuell styrning. Bättre styrning av mängd vatten för de olika delarna av greenområdet.

8. Miljöarbete
   Jordanalys. Planering för att styra samt minska gödning, kemanvändning i skötseln av greener.
   Viktigt! Greenkeeper ges möjlighet att bättre styra tillförseln av ovan angivna samt bevattning. Ingen större kostnad men leder oss in i en mer medveten miljöanpassning.
   Robot range samt hål 16-18. Kontinuerligt arbete mot elektrifierad maskinpark.

9. Maskiner
   Införskaffande av ”Självgående hålpipare”!
   Övriga maskiner om vår budget ger oss utrymme. Vält green begagnad. Vertikalskärare, begagnad singelklippare.

10. Avverkning
    Markägare. Hål 4.
    Egen personal. Hål 5, båda sidor.

11. Utbildning
    Motorsåg, banskötsel samt sprutkurs.

    Det var allt för den här gången.

    Tommy Ansegard
    Jocke Björklund